

Hier.	Nimi	Kesto	Aloitus	Lopetus	2026				2027					
					syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu
1	Suunnittelu	81 päivää	10.08.2026	30.11.2026										
2	yleiset tilat	213 päivää	05.10.2026	28.07.2027	yleiset tilat									
3	▼ Rappu A	30 päivää	02.11.2026	11.12.2026		Rappu A								
3.1	Linja 1	20 päivää	02.11.2026	27.11.2026		Linja 1								
3.2	Linja 2	20 päivää	09.11.2026	04.12.2026		Linja 2								
3.3	Linja 3	20 päivää	16.11.2026	11.12.2026		Linja 3								
4	▼ Rappu B	30 päivää	04.01.2027	12.02.2027				Rappu B						
4.1	Linja 4	20 päivää	04.01.2027	29.01.2027				Linja 4						
4.2	Linja 5	20 päivää	11.01.2027	05.02.2027				Linja 5						
4.3	Linja 6	20 päivää	18.01.2027	12.02.2027				Linja 6						
5	▼ Rappu C	30 päivää	01.02.2027	12.03.2027					Rappu C					
5.1	Linja 7	20 päivää	01.02.2027	26.02.2027					Linja 7					
5.2	Linja 8	20 päivää	08.02.2027	05.03.2027					Linja 8					
5.3	Linja 9	20 päivää	15.02.2027	12.03.2027					Linja 9					
6	▼ Rappu D	30 päivää	01.03.2027	09.04.2027						Rappu D				
6.1	Linja 10	20 päivää	01.03.2027	26.03.2027						Linja 10				
6.2	Linja 11	20 päivää	08.03.2027	02.04.2027						Linja 11				
6.3	Linja 12	20 päivää	15.03.2027	09.04.2027						Linja 12				
7	▼ Rappu E	32 päivää	01.04.2027	14.05.2027							Rappu E			
7.1	Linja 13	20 päivää	01.04.2027	28.04.2027							Linja 13			
7.2	Linja 14	20 päivää	12.04.2027	07.05.2027							Linja 14			
7.3	Linja 15	20 päivää	19.04.2027	14.05.2027							Linja 15			
8	▼ Rappu F	30 päivää	03.05.2027	11.06.2027								Rappu F		
8.1	Linja 16	20 päivää	03.05.2027	28.05.2027								Linja 16		
8.2	Linja 17	20 päivää	10.05.2027	04.06.2027								Linja 17		
8.3	Linja 18	20 päivää	17.05.2027	11.06.2027								Linja 18		